

# Bouwflits #2

Voortgang bouw IKC Groenewei



Deze nieuwsbrief is een uitgave van:



## Voortgang nieuwbouw IKC Groenewei

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden rondom de nieuwbouw van het IKC Groenewei. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Groningen uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Friso (onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek). In het kindcentrum is straks ruimte voor kinderopvang en onderwijs. Daarnaast komt er een dubbele gymzaal.



## Werkzaamheden afgelopen periode

Waar we begin dit jaar nog bezig waren met de funderingswerkzaamheden, hebben we in de afgelopen periode het casco van de school opgebouwd. Deze bestaat uit een staalconstructie, kanaalplaat vloeren voor de begane grond, de verdieping en het dak. Ook het staalskelet van de gymzaal is compleet geplaatst. De contouren van het IKC zijn hierdoor steeds meer zichtbaar geworden.

## Planning

In de aankomende periode worden de HSB(**H**outskelet **B**ouw)-elementen in de gevels gemonteerd. Ook gaan we starten met het dak van de gymzaal. Omstreeks juni willen we dan beginnen met het plaatsen van de prefab betonnen gevelelementen, kolommen en dakranden. Rechts vindt u een prognose van de planning per week.

## Veiligheidsmaatregelen

Gedurende de uitvoeringsperiode worden verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid in de buurt van de werkzaamheden te waarborgen:

- Het auto- en vrachtverkeer vindt plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.
- Het vrachtverkeer rijdt uitsluitend stapvoets door de buurt.
- In geval van calamiteiten in de buurt, wordt te allen tijde en direct vrije doorgang verleend aan hulpdiensten.

## Vragen over de werkzaamheden?

Natuurlijk kan het zijn dat u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft. Zijn er nog onduidelijkheden voor u? Of heeft u een andere vraag of opmerking? Neem gerust contact op met Hilbrand Veenje (uitvoerder).

## Hilbrand Veenje

E: [h.veenje@frisobouwgroep.nl](mailto:h.veenje@frisobouwgroep.nl)

T: 0515 - 42 99 99

## Type overlast

-  Vrachtverkeer
-  Geluidsoverlast
-  Bouwoverlast

## Werkzaamheden & planning

In deze nieuwsbrief geven wij u een prognose van de werkzaamheden.

**Let op: dit is een tijdsindicatie.**



**Week 18 - 24:** Plaatsen HSB-elementen



**Week 23 - 30:** Plaatsen prefab beton elementen in de gevels en dakranden

De werkzaamheden starten 's morgens om 7.00 uur.  
De werkzaamheden vinden grotendeels plaats op eigen terrein.